

**АКТ
ГИДРОСТАТИЧЕСКОГО ИЛИ МАНОМЕТРИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ СИСТЕМЫ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ**

№ _____ от _____ года

(наименование объекта, адрес объекта, номера чертежей и дата их составления)

г. Москва

« ____ » _____ 201 г.

Комиссия в составе представителей:

Заказчика _____

(наименование организации, должность, инициалы, фамилия)

Генерального подрядчика _____

(наименование организации, должность, инициалы, фамилия)

Технического надзора Заказчика _____

(наименование организации, должность, инициалы, фамилия)

Монтажной (строительной) организации _____

(наименование организации, должность, инициалы, фамилия)

произвела осмотр и проверку качества монтажа и составила настоящий акт о нижеследующем:

1. Монтаж выполнен по проекту _____

(наименование проектной организации и номера чертежей)

2. Испытание произведено _____

(гидростатическим или манометрическим методом)

давлением _____ МПа (_____ кг/см²) в течении _____ мин.

3. Падение давления составило _____ МПа (_____ кг/см²)

4. Признаков разрыва или нарушения прочности соединений трубопроводов, запорной и регулирующей арматуры, капель в сварных швах, резьбовых и фланцевых соединениях, на поверхности труб, арматуры и утечки воды через водоразборную арматуру, смывные устройства и т.п. не обнаружено.

Решение комиссии:

Монтаж выполнен в соответствии с проектной документацией, действующими техническими условиями, стандартами, строительными нормами и правилами производства и приемки работ. Системы признаются выдержавшими испытание давлением на герметичность.

Представитель Генерального подрядчика _____ /

(подпись)

(ФИО)

М.П.

Представитель Заказчика _____ /

(подпись)

(ФИО)

М.П.

Представитель Технического надзора Заказчика _____ /

(подпись)

(ФИО)

М.П.

Представитель монтажной организации _____ /

(подпись)

(ФИО)

М.П.